

Väistötilalaskelma

Tiiton koulu 08/2023 - 06/2025

Kerrosala	n. 150 m2
Sähkölämmitys	seinäpattereilla
Ilmastointi	koneellinen tulo/poisto
Vesi ja viemärointiä ei ole	(jos tämä hyväksytään)

1.	Rakentaminen			
1.1.	Pohjatyöt			
	- konetyö	80 e/h	16 h	1 280 e
	- maa-ainekset	8 e/tn	260 tn	1 950 e
1.2.	Rakennustyöt	48 e/h	120 h	5 760 e
1.3.	Siirrot ja kuljetukset			3 000 e
1.4.	Väistötilat			
	- omat 90 m2 (3 viipaletta)	3 kpl		0 e
	- vuokrattavat 60 m2 (2 viipaletta)	600 e/kk	24 kk	14 400 e
1.5.	LVI			
	- työt	50	40 h	2 000 e
	- tarvikkeet			4 000 e
1.6.	Sähkö			
	- työt	50	30 h	1 500 e
	- tarvikkeet			3 000 e
2.	Purkaminen			
	- konetyö	80 e/h	8 h	640 e
	- rakennustyöt	48 e/h	30 h	1 440 e
	- siirrot ja kuljetukset			3 000 e
3.	Sähkönkulutus	280 000 kWh/ 2 vuotta	0,22 e/kWh	61 600 e
Kustannus 08/2023 - 06/2025 yhteensä				103 570 e

Sähkön kulutuksen lähtötiedot:

- yläasteen kotitalousluokkien (150 kem2) väistötilojen toteutunut sähkönkulutus 08/2018 - 10/2020
- kokonaiskulutuksesta vähennetty arvioitu sähköhelojen kulutus 25 000 kWh
- kerrosala sama